



**ARMÉE DU SALUT  
SERVICE DES URGENCES ET DEVELOPPEMENT TANGANYIKA  
BUREAU DE KALEMIE**

Adresse : Av Pont lukuga, No 117, quartier DAV. Tél. : 0810372800  
*E-mail : [dusaluarne@yahoo.fr](mailto:dusaluarne@yahoo.fr)*

---

**RAPPORT FINAL DES ACTIVITES REALISEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN OUEVRE DU  
PROJET « REPONSE D'URGENCE EN WASH DANS LE SITE DE KISALABA / KALEMIE DANS LA  
PROVINCE DU TANGANYIKA ».**

**PERIODE: Du 08 Juillet au 30 Oct. 2019**

Financé par :

Exécuté par :



## **I. INFORMATIONS GENERALES DU PROJET :**

**Titre du Projet :** Réponse d'urgence en Wash dans le site de Kisalaba

**Secteur d'intervention :** Eau, Hygiène et Assainissement.

**Localisation du projet :** Province du Tanganyika, site de Kisalaba, situé à 20 km de Kalemie centre, sur l'axe Kalemie-Moba.

**Durée d'exécution du projet :** 3 mois.

**Nombre de bénéficiaires directs :** 3005 Ménages, soit 16.296 personnes, dont : 5.149 Hommes 7.725 Femmes, 2.053 filles et 1.369 garçons

## **II. INTRODUCTION :**

Le conflit entre les Twa et Eléments sur l'axe Kalemie-Moba était la cause de déplacement massif des populations depuis le début de cette année 2019. Ces miliciens attaquaient et dépouillaient les différents villages pour trouver de quoi à manger, ainsi ils allaient de village à un autre à la recherche de butins, brûlant des maisons et détruisant les champs. Ainsi, depuis Janvier de cette année, le village Kisalaba avait reçu des déplacés venus de différents villages de cet axe. C'est dans ce cadre que le Projet « Réponse d'urgence en Wash dans le site de Kisalaba », **mis en œuvre par Armée du Salut sous financement de l'Unicef**, offre une réponse d'urgence en Eau, Hygiène et Assainissement à ces derniers.

### **II. Objectifs**

#### **II.1.a. Objectifs généraux :**

Ce projet vise à contribuer à la réduction de la morbi-mortalité en amenant les populations déplacées du site de Kisalaba à avoir :

- L'accès aux services d'eau, hygiène et assainissement aux personnes affectées par les conflits;
- Maintenir et mettre en pratique les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans un environnement disposant d'une couverture en eau potable et des latrines d'urgence appropriées.

#### **II.1.b. Objectifs spécifiques :**

- 16.296 personnes affectées par la crise, vivant dans le site des déplacés de Kisalaba réalisent leur droit à l'eau potable et améliorent leurs connaissances et leurs pratiques d'hygiène pour prévenir les maladies d'origine hydro – fécale
- Réparer une pompe du puits en panne à côté du site ;
- Forer deux puits d'eau protégés;
- Construire 110 latrines d'urgence ;
- Construire 60 douches d'urgence
- Installer 55 points de lavage des mains
- Distribution des kits wash aux 3005 ménages

### **II.1.c. Résultats attendus :**

- 16.296 personnes affectées par la crise ont accès aux services d'eau, d'hygiène et assainissement de base;
- Le puits en panne à côté du site est réparé et fonctionnel;
- 2 puits sont forés et opérationnels ;
- 110 latrines communautaires d'urgence sont construites
- 55 points de lavage de mains sont installés et fonctionnel
- 60 douches d'urgence sont construites et fonctionnel;
- Les kits Wash sont distribués aux 3005 ménages

### **DEROULEMENT DES ACTIVITES DU PROJET**

Les grandes activités réalisées au cours du projet sont les suivantes :

- ✓ Réaliser l'état de lieu dans le site;
- ✓ Contacter le comité du site et autres autorités locales pour présenter le projet;
- ✓ Sensibiliser les bénéficiaires sur le projet et les activités;
- ✓ Mettre en place les comités d'eau et Brigade d'assainissement ;
- ✓ Identifier des creuseurs des fosses pour les latrines d'urgences dans le site ;
- ✓ Acheter des matériels et matériaux (ciments, barre de fer, graviers, sables moellons, bêches, pelles, planche, pompe, tôles etc....) et leur acheminement au site ;
- ✓ Déployer des équipes des charpentiers et techniciens latrines et puits;
- ✓ Construction des latrines d'urgence;
- ✓ Construction des douches d'urgence;
- ✓ Remise des douches, latrines et lave-mains;
- ✓ Distribution des kits d'hygiène (bidons et savons);
- ✓ La formation de comités d'hygiène;
- ✓ Suivre et évaluer des activités.

### III. 1. Activités prévues et leurs niveaux de réalisation

Activités Prévues	Déroulement Des Activités	Niveau de réalisation	Observations
Réaliser l'état de lieu dans le site de déplacés de Kisalaba et voir la faisabilité d'une aide en wash	Il ressort de cet état de lieu les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présence d'un puits réhabilité par AIDES non fonctionnel (pompe en panne)</li> <li>- Consommation d'une eau de rivière Koki à 2 Km du site</li> <li>- Aucune latrine, douche, ni trou à ordures dans le site ect...</li> <li>- Présence des immondices partout</li> <li>- Ect...</li> </ul>	Activité réalisée à 100%,	Le constat observé est que la communauté était trop exposée et beaucoup d'entre eux souffraient et développaient les maladies d'origines hydriques et quelques cas de décès étaient dus aux complications de la diarrhée
Une mission conjointe Unicef, Oxfam, CR et ADS	Une mission conjointe entre, ADS, Oxfam, Croix rouge et Unicef était organisée pour présenter le projet aux bénéficiaires et cartographier le site tout en répartissant les rayons d'action avec Oxfam qui avait aussi les fonds supplémentaire pour le même site.	100% de réalisation	A l'issu de cette mission, une répartition d'axes était faite et ADS avait la charge d'intervenir sur l'axe Est du site et Oxfam du côté Ouest, dans le but de converger ensemble pour donner une réponse d'urgence en Wash sur Kisalaba
Planification des activités	Une planification hebdomadaire est faite chaque lundi dans le but d'améliorer et bien organiser les activités dans le site	100% de réalisation	
Réparer une pompe du puits en panne à cote du site	Le technicien ADS a fait un état de lieu de la pompe et a décelé les différentes pannes. Les pièces à remplacer ont été achetées, la pompe réparée, ainsi, à ce jour le puits est fonctionnel avec un bon débit	Activité réalisée à 100%	Il est à signaler que le puits est tellement sollicité par la communauté de peur que la pompe tombe encore en panne, car tous les ménages s'approvisionnent à ce puits. Un système de gestion est déjà mis en place pour son bon fonctionnement.
Forage de deux puits protégés dans le site	Les deux puits prévus par le projet sont forés, finis et opérationnels.	Réalisée à 100%	Le deux puits fonctionnent normalement avec un bon débit et le comité d'eau a instauré le système d'horaire, car il ya une forte sollicitation et surtout que nous

			somme dans la période sèche
Creuser 55 fosses des latrines	Les 55 fosses prévues par le projet ont été réalisées.	100% de réalisation	Une semaine a suffi pour que toutes les fosses soient prêtes à la construction de latrines hygiéniques.
Sensibiliser la communauté déplacée sur l'EHA et autres thèmes transversaux	34.805 personnes dont (15.556 hommes et 19.219 femmes) ont été sensibilisées sur les différents thèmes de sensibilisation prévue dans ce projet en ce qui concerne : - la bonne pratique d'hygiène collective et individuelle, - L'utilisation et conservation d'une eau potable, - Assainissement de base - la cohabitation pacifique - La prévention sur le VIH SIDA	100% de réalisation	A l'issue de cette activité à caractère continue, les comportements de déplacés nous ont montré que la sensibilisation avait un impact très significative sur le changement de mentalité
Construction de 110 latrines hygiéniques	110 latrines hygiénique construites, finies et utilisées.	100% de réalisation	Cette activité s'est bien réalisée avec le concours de comité de gestion d'hygiène pour son apport communautaire
Remise des 110 latrines et 55 lave-mains	110 latrines d'hygiène et 55 lave-mains sont remis au comité des gestions d'hygiène et brigade d'assainissement en présence du comité de site	100% de réalisation	Les lavage-mains et les clés de latrine sont remis au comité d'hygiène en vue d'assurer la gestion quotidienne des latrines
Construire 30 Blocs de douches d'urgence	30 blocs de douche dont 2 portes par bloc (60 portes de douches) sont construits, finis et remis au comité de gestion	100% de réalisation	les sourires aux lèvres des déplacés pour avoir reçu les douches et les latrines hygiéniques
Distribution des kits Wash	Le kit Wash est composé d'un bidon et deux lattes de savon	100% de réalisation	Les listes de distribution de kit Wash étaient imprimées selon les blocs pour faciliter la distribution dans le calme
Former le comité de gestion d'hygiène, eau et assainissement sur les rôles et attributions dans les suivis et pérennisation des actions en EHA.	Une formation d'une journée a été organisée dans le site sur le suivi et pérennisation des actions en Eau Hygiène et Assainissement. 110 personnes de différents âges, les twa et le bantu ont participés à cette formation	100% de réalisation	

### III.2. Cadre des résultats

Indicateurs de performance	Résultat attendue	Résultat atteint	Source de vérification
Nombre des puits réhabilités et fonctionnels	1 puits en panne à côté du site est réparé et fonctionnel	Ce puits avait une penne de la pompe. La réparation a été faite et le puits est opérationnel.	Rapport de visite des ouvrages et les photos de puits réparé
Nombre des puits forés et fonctionnels	2 puits sont forés et opérationnels	2 puits sont déjà forés et fonctionnels. Un à côté du site et l'autre à plus ou moins 300 mètres du site. 2 artisans réparateurs de pompes ont été formés sur l'entretien en cas de panne. quelques pièces de rechange ont été remises au comité d'eau, il s'agit de : 2 pistons, 6 bourrages, soit 100% de réalisation	Rapport de visite des ouvrages et les photos de puits ainsi les PV de remise de puits et pièces.
Nombre des latrines communautaires d'urgence construites avec lave mains	110 latrines communautaires d'urgence sont construites	55 blocs de 110 portes de latrines communautaires d'urgence sont construits complètement avec lave mains sont remis aux déplacés du site, soit 100% de réalisation	Rapport et photos latrines
Installer 55 points de lavage des mains	55 points de lavage de mains sont installer et opérationnels ( un seau avec robinet et savon)	55 points de lavage mains sont installés à chaque bloc de latrine 100% de réalisation	Rapport et photos latrines
Nombre des douches d'urgence construites et utilisable	60 Portes de douches d'urgence sont construites et opérationnelles	60 portes de douches sont disponibles et remisent aux déplacés pour utilisation 100% de réalisation	Rapport et photos latrines
Nombre de Kits wash ménages distribués	3005 kits Wash sont distribués aux ménages	2894 Kits Wash sont distribués aux ménages sur 3005 ménages prévus par le projet. Le reste de kits (111) pour les personnes absente, ces kits ont été remis à ceux dont leurs biens ont incendié par le feu de brousse.	Rapport de distribution distribution
Nombre des personnes affectées par le conflit ayant accès aux services d'eau hygiène et assainissement	16.296 personnes affectées par la crise ont accès aux services d'eau, d'hygiène et assainissement de base	Les déplacés du site ainsi que la population du village Kisalaba bénéficient d'une eau potable car les 3 puits fonctionnent et 110 portes de latrines sont opérationnelles, 60 portes de douche opérationnelles, ils ont reçu les kits d'hygiène pour faciliter le transport d'eau, ils ont été	Rapport, visite des ouvrages et les photos

		sensibilisé sur le domaine EHA pour ainsi éviter les différentes maladies d'origine hydrique	
--	--	--	--

#### **IV. SENSIBILISATION**

A l'issue de cette activité, 49 séances de sensibilisation ont été organisées dans le site de kisalaba dont 17 séances de sensibilisation en masse, 13 séances en focus groupe, 12 séances de sensibilisation de porte à porte et 7 séances de sensibilisation en bloc.

Les thèmes ci-après ont été développés en module de sensibilisation et mise en place par nos sensibilisateurs, il s'agit de :

- *La bonne pratique d'hygiène (individuelle et collective)*
- *l'utilisation et conservation d'une eau potable*
- *L'assainissement de base*
- *Cohabitation pacifique*
- *VIH SIDA*



*Sensibilisation a l'aide des boîtes a images*

Le programme a mis à la disposition des agents sensibilisateurs les différentes boîtes à image en vue de bien expliquer les étapes d'EHA. Cela a facilité la compréhension et la mise en pratique efficace de la population déplacée de Kisalaba



*Séance de sensibilisation en masse sur l'EHA*



*Séance de sensibilisation en focus groupe*



Voici les statistiques de sensibilisation mensuelle

Mois	Thèmes de sensibilisation	Messages clés	Nbre de séances	Nombre des personnes sensibilisées		
				homes	femmes	total
Juillet	Cohabitation pacifique	« Cherchons à tout pris la paix envers tous »	6	1949	2560	<b>4509</b>
	Lavage des mains	les 5 moments clés de lavage de mains	6	1436	1757	<b>3193</b>
	Utilisation et conservation d'une eau potable	Boire de l'eau potable pour se protéger contre les maladies d'origine hydrique	6	1164	1243	<b>2407</b>
Aout	Pratique d'hygiène individuelle	Mains propres zéro microbe (les 5 moments clés de lavage de mains)	6	2758	3165	<b>5923</b>
	Pratique d'hygiène collective	L'assainissement de l'environnement	6	1225	1567	<b>2792</b>
	L'assainissement de base	Bonne utilisation de latrine, fosse à ordures et la douche	6	1232	1518	<b>2750</b>
Sept	VIH SIDA	Abstinence, bonne fidélité et l'utilisation correcte de préservatif	4	2016	3227	<b>5243</b>
	Récapitulation de tous les thèmes déjà sensibilisé	Récapitulation de tous les messages clés sur le Wash, VIH SIDA et cohabitation pacifique	9	3806	4182	<b>7988</b>
<b>Total du mois</b>			<b>49</b>	<b>19.219</b>	<b>15.556</b>	<b>34.805</b>

## **V. OBSERVATIONS**

### **V.1. Ressources utilisées**

Sur le plan ressources humaines, ADS a recruté les agents qui ont aidé à bien faire le travail du bureau et du terrain, dans le but d'atteindre les résultats; ce projet a utilisé les agents ci-après :

- 1 chargé du programme Wash
- 2 sensibilisateurs
- 1 chargé de suivi et évaluation du projet
- 1 logisticien /magasinier
- 1 technicien latrines et douche
- 1 technicien puits
- 1 comptable

En rapport avec les autres ressources (matériels, financières), ADS a mis à la disposition des équipes terrain tous les matériels nécessaires, pour leur permettre de bien travailler, ainsi que les moyens logistiques efficaces, ont été mis à leur disposition, tel que: les véhicules loués pour faciliter le ravitaillement des matériels et matériaux dans les sites, les aides charpentiers ont été engagés dans le

site pour aider tend soit peut leur survie, les journaliers ont été pris dans le site pour faciliter la distribution de kits ainsi que le gardiennage, etc ...



*La dynamique logistique du programme a mis toutes les machines en marche pour répondre aux besoins d'urgence du programme*

## V.2. Points forts

- Capacité de préfinancer les activités jusqu'à plus de 50 pourcent;
- Franche collaboration entre l'équipe ADS et les membres du comité du site;
- Disponibilité de matériels et matériaux de construction dans le site;
- Disponibilité des moyens logistiques et financiers ayant permis la supervision et le suivi des activités sur terrain
- Tenue des différentes réunions de planification de suivi et évaluation des activités du terrain;
- Changement progressif de comportement des déplacés de Kisalaba sur l'EHA

## V.3. Points à améliorer

- Retard dans le décaissement de fonds alloués aux activités du projet par Unicef.

## V.4. Difficultés / contraintes rencontrées

Difficultés / contraintes rencontrées	Piste de solution
Faible participation de déplacés	Une forte sensibilisation était faite pour leur apport dans la mise en œuvre du projet

## V.5. Conclusion

Toutes les activités du projet se sont passées dans le calme et dans le respect de procédures wash et de l'Armée du salut en vigueur, ainsi tous les objectifs assignés ont été atteints

## Annexes images :



ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: image

STACK: